

《施工時の注意点》

- ・電気工事に伴いブレーカーを落とす必要があります
- ブレーカーの位置確認と周囲にブレーカーを落とす旨の告知
- ・既設アンテナ（電話）を取り外すため、一時的に通話状態が不安定になる恐れがあります
- ・ホルソーでの穴あけがある為、騒音が出ます

配管・サドルバンド・プルボックスは塗装
(日塗工 25-90A)
※樹脂でOK
プルボックス固定のビス（コンクリート用）
コネクターを4つ用意

配管の太さ要確認
それに合わせてサドルバンド選定

プルボックス→大きさ要確認
仮設コンセントとACアダプターが入る大きさ
※奥行きは既設のプルボックスとなるべく合わせる

Aruba Instant On AP12
※展示室内に設置のAP12とメッシュ機能設定
190(縦)×205(横)×65(高さ)Mm



ZHP-R9M79A
ACアダプターにて給電

